

### ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๒. รายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม)

ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม-กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้	๔๓	๗,๖๘๐,๓๐๐	๓๒	๗,๖๘๐,๓๐๐	๓๑	๗,๕๗๐,๐๐๐	๓๒	๗,๖๘๐,๓๐๐	๖๕	
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี	๓๗	๑๑,๗๑๗,๖๐๗	๔๔	๑๑,๖๖๗,๖๔๗	๓๖	๑๒,๓๐๕,๑๑๓	๔๔	๑๑,๖๖๗,๖๔๗		
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๖	๔๕๐,๐๐๐	๑๒	๓๙๐,๐๐๐	๑๖	๔๕๐,๐๐๐		
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๐	๓๑๐,๐๐๐	๑๑	๓๑๐,๐๐๐	๗	๓๑๐,๐๐๐	๑๑	๓๑๐,๐๐๐		
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล	๕	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖	๗๕๐,๐๐๐	๕	๘๘๐,๐๐๐	๖	๗๕๐,๐๐๐		
<b>รวม</b>	<b>๒๑๐</b>	<b>๒๑,๑๕๗,๙๐๗</b>	<b>๒๐๙</b>	<b>๒๐,๘๕๗,๙๔๗</b>	<b>๑๙๑</b>	<b>๒๑,๔๕๕,๑๑๓</b>	<b>๒๑๙</b>	<b>๒๐,๘๕๗,๙๔๗</b>	<b>๒๖๒</b>	

## ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	บรรจุใน แผนพัฒนา ท้องถิ่น	บรรจุใน ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๕	โครงการที่ เสร็จ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการ	โครงการที่ ยกเลิก	โครงการที่ ดำเนินการ แล้วคิดเป็น ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้	๓๘๑	๓๑	๓๑	-	-	-	๑๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี	๑๒๓	๓๖	๓๖	-	-	-	๑๐๐
๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑๒	๑๒	-	-	-	๑๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๑	๗	๗	-	-	-	๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล	๙๕	๕	๕	-	-	-	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๖๓๖</b>	<b>๙๑</b>	<b>๙๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๐๐</b>

สรุป โครงการบรรจุในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๙๑ โครงการ  
โครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙๑ โครงการ  
โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑ สรุปงบประมาณการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้</b>					
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑๗	๑๗.๑๗	๕,๐๑๕,๐๐๐	๒๒.๐๘	สำนักปลัด/กองช่าง
๑.๒ งบอุดหนุน	๑	๑.๐๑	๕๐๐,๐๐๐	๒.๒๐	สำนักปลัด/กองช่าง
๑.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	๑๔	๑๔.๑๔	๒,๕๕๕,๐๐๐	๑๑.๒๕	สำนักปลัด/กองช่าง
<b>๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	๕	๕.๐๕	๑๘๕,๐๐๐	๐.๘๑	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานเกษตร	๑	๑.๐๑	๒๐,๐๐๐	๐.๐๙	สำนักปลัด
๒.๓ แผนงานสาธารณสุข	๓	๓.๐๓	๒๑๕,๐๐๐	๐.๙๕	สำนักปลัด
๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๔	๔.๐๔	๑๓๐,๐๐๐	๐.๕๗	กองสวัสดิการ
๒.๕ แผนงานการศึกษา	๑๔	๑๔.๑๔	๕,๕๕๘,๐๑๓	๒๔.๔๗	กองการศึกษา
๒.๖ แผนงานศาสนาและนันทนาการ	๖	๖.๐๖	๕๖๐,๐๐๐	๒.๔๗	กองการศึกษา
๒.๗ งบอุดหนุน	๒	๒.๐๒	๕,๔๒๐,๐๐๐	๒๓.๘๖	สำนักปลัด/กองการศึกษา

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภออุซันต์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ	หน่วยงานดำเนินการ
<b>๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑	๑.๐๑	๘๐,๐๐๐	๐.๓๕	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานการเกษตร	๘	๘.๐๘	๒๖๐,๐๐๐	๑.๑๔	สำนักปลัด
<b>๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย</b>					
๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	-	-	-	-	สำนักปลัด
๔.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗	๗.๐๗	๕๘๐,๐๐๐	๒.๕๕	สำนักปลัด
๔.๓ งบอุดหนุน	๒	๒.๐๒	๓๐,๐๐๐	๐.๑๓	สำนักปลัด
<b>๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล</b>					
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๕	๕.๐๕	๑,๕๕๐,๐๐๐	๖.๘๒	สำนักปลัด
๕.๒ งบอุดหนุน	๙	๙.๑๐	๕๗,๑๐๐	๐.๒๕	สำนักปลัด
<b>รวมหมดทุกยุทธศาสตร์</b>	<b>๙๙</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๒๒,๗๑๕,๑๑๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>อบต.ปรีอใหญ่</b>

**๒.๒** สรุปบหน้าแผนการดำเนินงาน ประเภทครุภัณฑ์  
**แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอบุขันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ**

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยงาน ดำเนินการ
<b>๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี</b>					
๑.๑ แผนงานการศึกษา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	๔		๒๐,๕๐๐	๔.๘๒	กองการศึกษา
<b>๒. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ และธรรมาภิบาล</b>					
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป - ครุภัณฑ์สำนักงาน	๓		๔๐๕,๐๐๐	๙๕.๑๘	สำนักปลัด
<b>รวมหมดทุกยุทธศาสตร์</b>	๗	๑๐๐.๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	อบต.ปรีอใหญ่

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอซุนธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ )

๑. ภายใต้ยุทธศาสตร์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

๑) เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ระบบบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานเพียงพอ และเสริมความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมาของประชาชน

๒) เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้

๑.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้

๑.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

งานก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ ๑.ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ สาย ศาลา - สนามกีฬา - ประปาหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ ตามข้อบัญญัติ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖/๑๖๖ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับเพิ่มเติมเล่มที่ ๒ หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๓๘๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบแรงสูง แบบแรงต่ำ และขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการ เกษตรในพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	๒๕๕,๐๑๑	-	๒๕๕,๐๑๑	หมู่ที่ ๔ บ้าน มะขาม	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ๑.ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟ ฟ้า บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ๑.๑ โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร สายสนามกีฬาหนองแวง บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตามข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้า ๑๑๖/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในการขยายเขตระบบไฟฟ้าแบบแรงสูง แบบแรงต่ำ และขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการ เกษตรในพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	๕๗,๗๔๔	-	๕๗,๗๔๔	หมู่ที่ ๑ บ้าน ปรีอใหญ่	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๓	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้าน ปรีอใหญ่	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน หลัก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านตาเบ้าะ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้าน ตาเบ้าะ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านมะขาม หมู่ที่ ๔ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้าน มะขาม	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๗	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านปรือคันตะวันออก หมู่ที่ ๕ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้าน ปรือคัน ตะวันออก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้าน โนน สมบูรณ์	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๙	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านปรีอคันตะวันตก หมู่ที่ ๗ จำนวน ๓ จุด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้าน ปรีอคัน ตะวันตก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๐	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๗/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้าน โพธิ์ สว่าง	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านคลองลำเจียก หมู่ที่ ๙ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๙ บ้าน คลองลำ เจียก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านเกษนาคือ หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เกษนาคือ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๓	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน เนินแสง	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๔	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้าน แสนสุข	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๕	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน นางะเรีย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๖	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านปรีอคันไต้ หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ปรีอคันไต้	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๗	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน บาง กระวาน	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๘	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองอาเสร หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนอง อาเสร	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๙	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ทุ่งชัย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๐	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินเสรี หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้าน เนินเสรี	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒๑	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๙ บ้าน หนองสิม	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒๒	โครงการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒๐ จำนวน ๓ จุด  จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๘/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๓ จุด  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๙,๐๐๐	-	๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้าน นาค้อ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

๑.๒) | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านคลองลำเจียก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายกลางหมู่บ้าน บ้านคลองลำเจียก หมู่ที่ ๙ ปริมาณงานฯขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๖๐	๓๐๓,๘๐๐	๖๐	หมู่ที่ ๙ บ้าน คลองลำ เจียก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขอบสระ หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเส	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายขอบสระ บ้านหนองอาเส หมู่ที่ ๑๖ ปริมาณงานฯขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐เมตร ระยะทาง ๑๘๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๗๕,๘๘๐	๓๗๕,๐๐๐	๘๘๐	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนอง อาเส	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จำนงค์ - สุรินทร์ หมู่ที่ ๑๘ บ้านเนินเสรี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายจำนงค์ - สุรินทร์ บ้านเนินเสรี หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงานฯขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๖๐	๓๐๓,๐๐๐	๘๖๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้าน เนินเสรี	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทิศตะวันตก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงานฯขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๖๐	๓๐๓,๐๐๐	๘๖๐	หมู่ที่ ๖ บ้านโนน สมบูรณ์	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ - บ้าน ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๘/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗ - บ้านปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑ ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๒๓๖,๑๒๐	๒๓๖,๐๐๐	๑๒๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑ บ้านปรีอ ใหญ่	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ประชาวมใจ บ้านหลัก หมู่ที่ ๒  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๘/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย ประชาวมใจ บ้านหลัก หมู่ที่ ๒ ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๖๔,๒๘๐	๑๖๔,๐๐๐	-	หมู่ที่ ๒ บ้าน หลัก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒๐  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๘/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย ภายในหมู่บ้าน บ้านนาค้อ หมู่ที่ ๒๐ ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๖๐	๓๐๓,๘๐๐	๖๐	หมู่ที่ ๒๐ บ้านนาค้อ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดถ้ำสระพงษ์ - ซำกุง บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๙/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย วัดถ้ำสระพงษ์ - ซำกุง บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๖๔,๒๘๐	๑๖๔,๐๐๐	๒๘๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะ เรีย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสิม - นิคมพัฒนา บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๙/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองสิม - นิคมพัฒนา บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๖๐	๓๐๓,๐๐๐	๘๖๐	หมู่ที่ ๑๙ บ้าน หนองสิม	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในบริเวณ ที่ทำการ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔๙/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายใน บริเวณที่ทำการ อบต.ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๒๒๖	๓๐๓,๐๐๐	๒๒๖	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ปรีอคันไต้	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านปรือใหญ่ ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๒๒๖	-	๓๐๓,๒๒๖	หมู่ที่ ๑ บ้าน ปรือใหญ่	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคันตะวันตก	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านปรือคันตะวันตก ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๔๗,๐๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๒๒๘	หมู่ที่ ๗ บ้าน ปรือคัน ตะวันตก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๓	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันไต้  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๐/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรือคันไต้ ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๓๑๘,๙๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ปรือคันไต้	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๑/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กตากผลผลิตทางการเกษตร บริเวณหนองปรือ หมู่ที่ ๑๕ บ้านบางกระวาน ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๑๗๑,๐๒๐	๑๗๑,๐๐๐	๒๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน บาง กระวาน	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๕	โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๑ บ้านเนินแสง  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๑/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างศาลา ประชาคม บ้านเนินแสง หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ บ้าน เนินแสง	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๖	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๑/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งชัย หมู่ที่ ๑๗  ปริมาณงานฯ ก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง ๑๒.๐ เมตร เครื่องกระจายเสียง ๑ รายการ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ทุ่งชัย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๗	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๑/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านบางกระวาน หมู่ที่ ๑๕ ปริมาณงานฯ ก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง ๑๒.๐ เมตร เครื่องกระจายเสียง ๑รายการ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้าน บาง กระวาน	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๘	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านหลัก หมู่ที่ ๒  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๑/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านหลัก หมู่ที่ ๒  ปริมาณงานฯ ก่อสร้างหอกระจายข่าว สูง ๑๒.๐ เมตร เครื่องกระจายเสียง ๑ รายการ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  เมตร พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรือใหญ่กำหนด)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้าน หลัก	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ สายรวมใจ บ้านเกษนาคือ หมู่ที่ ๑๐  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๒/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ตามแนวดถนน สายรวมใจ บ้านเกษนาคือ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานฯ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อักสำเร้จรูป ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๙๐,๕๐๐	๘๘,๓๐๐	๒,๒๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เกษนาคือ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำตามแนวดถนน สายสุระสิน หมู่ที่ ๑๐ บ้านเกษนาค้อ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๒/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ตามแนวดถนน สายรวมใจ บ้านเกษนาค้อ หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงานฯ วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๖๐X๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อักสำเร้จรูป ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๓,๘๐๐	-	๓๐๓,๘๐๐	หมู่ที่ ๑๐ บ้าน เกษนาค้อ	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๑	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าและปรับปรุง ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า และปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านแสนสุข ปริมาณงานฯ ติดตั้งโคมโอบีเบย์ LED ๔๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ ชุด, พัดลมติดผนังขนาด ๒๔ นิ้ว จำนวน ๖ ชุด, เต้ารับไฟฟ้า ๑๐ ชุด, เครื่องเสียง ๑ รายการ และต่อเติมหลังคา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้าน แสนสุข	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒๒	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดิน ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น สายตาพัน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม แซมถนนดินลงหินคลุก สายตาพัน หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองอาเสร ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร เสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๒๙,๘๐๐	๑๒๙,๘๐๐	-	หมู่ที่ ๑๖ บ้าน หนอง อาเสร	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๓	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนดิน ลงหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น สาย อาจารย์แกด หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์สว่าง  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๓/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม แซมถนนดินลงหินคลุก สายอาจารย์แกด หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์สว่าง ปริมาณงานฯ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๐๐.๐๐ เมตร เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๕๕,๘๐๐	๑๕๕,๘๐๐	-	หมู่ที่ ๘ บ้าน โพธิ์สว่าง	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒๔	โครงการปรับปรุงและซ่อมระบบน้ำ เพื่อการเกษตรอ่างวัดถ้ำสระพงษ์ บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๔/๑๖๖)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม แซมระบบน้ำเพื่อการเกษตรอ่างวัดถ้ำสระพงษ์ บ้านนาจะเรีย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานฯ ระยะทางรวม ๒,๐๒๐ เมตร แยกเป็น วางท่อเมน PVC ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ยาว ๔๐ เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ยาว ๑,๙๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ  (รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)	๑๘๕,๐๐๐	-	๑๘๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน นาจะเรีย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒๕	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน นาจะเรี๋ย หมู่ที่ ๑๓ บ้านนาจะเรี๋ย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม แซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน บ้านนาจะเรี๋ย หมู่ที่ ๑๓ ปริมาณงานฯ ปรับปรุงและซ่อมแซม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตร พร้อมป้ายโครงการ	๓๓๓๕,๓๐๐	-	๓๓๓๕,๓๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้าน นาจะเรี๋ย	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๔/๑๖๖)	(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)									
๒๖	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมห้อง ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อม แซมห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านปรีอคันไต้ ปริมาณงานฯ งานรื้อและเปลี่ยนหลังคาใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร งานฝ้า, งานทาสีใหม่, งานไฟฟ้า, งานห้องน้ำ พร้อมป้ายโครงการ	๔๖๙,๐๐๐	-	๔๖,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๔ บ้าน ปรีอคันไต้	กองช่าง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๔/๑๖๖)	(รายละเอียดตามแบบ อบต.ปรีอใหญ่กำหนด)									

**๒. ภายใต้ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี**

**- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

- ๑) เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐอย่างครอบคลุมและได้รับการบริการด้านปัจจัย ๔ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
- ๒) เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้แก่ราษฎรในพื้นที่ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
- ๓) เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปในอนาคต
- ๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬาในท้องถิ่น

**๒. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี**

**๒.๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็ง**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมหมู่บ้าน และตำบล  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕๔/๑๖๖	- เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และกิจกรรมสนับสนุนการจัดประชาคม แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในเขต พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมผู้นำชุมชน ที่ปรึกษา และคณะ กรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชน  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๕/๑๖๖)	- เพื่อจัดอบรมผู้นำชุมชน ที่ปรึกษา และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๓	โครงการสร้างความ เข้มแข็งและบ้านสีขาว ปลอดภัยเสพติด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๕/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างความ เข้มแข็งและหมู่บ้านสีขาวปลอดภัยเสพติด ตำบลปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ในเขต พื้นที่ ตำบล	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ๐-๒ ปี ตำบลปรีอใหญ่ (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๒/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็ก และส่งเสริมคุณธรรมแก่ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็ก ๐-๒ ปี ตำบลปรีอใหญ่	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	ในเขตพื้นที่ ตำบลปรีอใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่ (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๓/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่	๒๓,๘๐๐	-	๒๓,๘๐๐	ในเขตพื้นที่ ตำบลปรีอใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๔/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่	๕๔,๗๐๐	-	๕๔,๗๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๗	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๓/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่	๒๓,๘๐๐	-	๒๓,๘๐๐	ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	กองสวัสดิการสังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ผู้สูงอายุ ตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๓/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้สูงอายุตำบลปรีอใหญ่	๑๒,๐๐๐	-	๑๒,๐๐๐	ในเขต พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่สตรีตำบล ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๔/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่สตรีตำบลปรีอใหญ่	๑๔,๐๐๐	-	๑๔,๐๐๐	ในเขต พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการส่งเสริมอาชีพให้ แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคน พิการตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๓/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม อาชีพให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ตำบลปรีอใหญ่	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	ในเขต พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



๒.๓) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การกำจัดยุงลาย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๕๗,๓๕๐	๔๒,๖๕๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพืชและสัตว์  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๐/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพืชและสัตว์	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๑/๑๖๖)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลปรีอใหญ่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

งบอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	อุดหนุนโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุข เพิ่มเติม	- เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ที่คณะ กรรมการชุมชน/หมู่บ้านจัดทำประชาคม หมู่บ้าน เพื่อให้ได้มติที่ประชุม ทำโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านละ ๓ โครงการ วงเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๐ หมู่บ้าน เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท	๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กอง สวัสดิการ สังคม และ สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐๓/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการเสริมสร้าง การเรียนรู้และทัศนศึกษา นอกสถานที่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๔/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการเสริมสร้าง การเรียนรู้และทัศนศึกษานอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปรีอใหญ่ เพื่อเพิ่มพัฒนาการของเด็กทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการนิทรรศการ และผลงานของเด็กของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๒/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายโครงการนิทรรศการและ ผลงานเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ปรีอใหญ่ จำนวน ๗ ศูนย์ เพื่อเป็นการนำเสนอให้ผู้ปกครองและ ชุมชน ได้รับทราบผลงานในปีที่ผ่านมา	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการประกวดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๓/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการประกวด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปรีอใหญ่ทั้ง ๗ ศูนย์ ตามมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ ของ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๔/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลปรีอใหญ่ทั้ง ๗ ศูนย์	๑,๒๒๓,๐๔๐	-	๑,๒๒๓,๐๔๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการค่านั่งสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๗ ศูนย์ ของ อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๐/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการค่านั่งสือ เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตตำบลปรีอใหญ่ทั้ง ๗ ศูนย์	๔๑,๖๐๐	-	๔๑,๖๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการค่าอุปกรณ์ การเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ของ อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๐/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล ปรีอใหญ่ จำนวน ๗ ศูนย์	๔๑,๖๐๐	-	๔๑,๖๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเล็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการค่าเครื่องแบบ นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ของ อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๘/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการค่าชุดนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล ปรีอใหญ่ จำนวน ๗ ศูนย์	๖๒,๔๐๐	-	๖๒,๔๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๘	โครงการค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ของ อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๘/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบล ปรีอใหญ่ จำนวน ๗ ศูนย์	๘๘,๔๔๐	-	๘๘,๔๔๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ในเขตอบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๕/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	๔๒๒,๙๐๖	-	๔๒๒,๙๐๖	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๐	โครงการค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน ในเขตตำบลปรีอใหญ่ สังกัด ส.พ.ฐ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๖/๑๖๖	-เพื่อใช้จ่ายโครงการค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด ส.พ.ฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่ จำนวน ๖ โรงเรียน	๒,๓๕๘,๕๑๒	-	๒,๓๕๘,๕๑๒	โรงเรียน ในพื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๑	โครงการค่าวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ ในเขตอบต.ปรีอใหญ่	- เพื่อใช้จ่ายโครงการค่าวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน ๗ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	๓๕๓,๖๐๐	-	๓๕๓,๖๐๐	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ปรีอใหญ่	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๗/๑๖๖										
๑๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	พื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	กองการศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๒/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๓	โครงการปฐมนิเทศผู้ ปกครองเด็กของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ในเขตอบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๓/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง เด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ ศูนย์ ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

งบอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๔	โครงการค่าอาหาร อาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียน ในเขตตำบลปรีอใหญ่ สังกัด สพฐ.	- เพื่อใช้จ่ายอุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลปรีอใหญ่ สังกัด สพฐ. จำนวน ๖ โรงเรียน	๔,๘๗๒,๒๐๐	-	๔,๘๗๒,๒๐๐	โรงเรียน ในพื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๙๙/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๕	โครงการวันคล้ายวัน ประสูติองค์ประธาน สถาบันจุฬารักษ์	- เพื่อใช้จ่ายโครงการวันคล้ายวันประสูติ ของ ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ องค์ประธาน สถาบันจุฬารักษ์	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๐/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๖	โครงการสนับสนุนการใช้ รูปแบบการเรียนการสอน ที่เหมาะสมของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วน ตำบลปรีอใหญ่ (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๘๐/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการใช้ รูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลปรีอใหญ่ ทั้ง ๗ แห่ง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ศูนย์ พัฒนา เด็กเด็ก อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๗	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการผู้ตัดสินกีฬา ระดับตำบล  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๙/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การผู้ตัดสินกีฬาระดับตำบล	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	พื้นที่ ตำบล ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

๒.๕) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด (ปรีโอใหญ่เกมส์)	- เพื่อใช้จ่ายในโครงการการจัดการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด (ปรีโอใหญ่เกมส์) ระดับตำบลเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถทาง ด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	อบต. ปรีโอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๘/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการเตรียมทีมและ ส่งนักกีฬาเข้าร่วม แข่งขันกีฬาต่าง ๆ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๖/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการเตรียมทีม และส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวแทนของตำบลปรีอใหญ่ เข้าร่วม แข่งขันกีฬาต่าง ๆ เช่น กีฬาดาบกระจะเกมส์ กีฬาเทศบาลคัพ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๓	โครงการแข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (จากข้อบัญญัติฯ ๖๓  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๕/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการแข่งขัน กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตำบลปรีอใหญ่ ทั้ง ๗ แห่ง	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการสืบสานประเพณี แห่เทียนพรรษาตำบล ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓๐/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายในโครงการประเพณีแห่เทียน พรรษา และวันเข้าพรรษา ตำบลปรีอใหญ่	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการประเพณี แซนโฌนตา  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๙/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายการดำเนินโครงการประเพณี แซนโฌนตา เพื่อร่วมงานเทศกาลกล้วย แสนหวีประเพณีแซนโฌนตาอำเภออุซันซ์ จังหวัดศรีสะเกษ	๑๑๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	กองการ ศึกษา	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวตำบล ปรีอใหญ่	- เพื่อใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลปรีอใหญ่ ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลปรีอใหญ่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓๔/๑๖๖										

L

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาท่องเที่ยว ชุมชนอย่างยั่งยืนของ ตำบลปรีอใหญ่	- เพื่อใช้จ่ายในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืนของตำบลปรีอใหญ่	๙๐,๐๐๐	-	๙๐,๐๐๐	อบต. ปรีอ ใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓๗/๑๖๖										

L

๓. ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

- ๑) เพื่อให้ราษฎรในท้องถิ่นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้รับการบริการด้านปัจจัยสี่ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สุขภาพจิตดี สุขภาพร่างกายดี สามารถช่วยเหลือตนเองได้
- ๒) เพื่อให้ราษฎร และชุมชนในตำบลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ มีการวางรากฐานในการดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข
- ๓) เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้สวยงามน่าอยู่

๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑) แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการบริหารจัดการ ขยะแบบครบวงจร  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑๙/๑๖๖	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตำบลปรีอใหญ่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการบริหารจัดการ ขยะอันตรายในชุมชน	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ บริหารจัดการขยะอันตรายใน ชุมชนตำบลปรีอใหญ่	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒๑/๑๖๖										

๓.๒) แผนงานการเกษตร

งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดินตำบล ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๔/๑๖๖	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ รักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน ตำบลปรีอใหญ่	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๕/๑๖๖	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ วันต้นไม้แห่งชาติประจำปีของ ตำบลปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	ในป่า ชุมชน ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการธนาคารน้ำ ใต้ดินตำบลปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๑/๑๖๖	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดินตำบลปรีอใหญ่	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการบำบัดน้ำเสีย ในชุมชน  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๒/๑๖๖	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการสร รพัยการตำบลปรีอใหญ่	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการพัฒนาและ รณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราช ดำริ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๓/๑๖๖)	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ พัฒนา และรณรงค์การใช้ หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในป่า ชุมชน ตำบล ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ อพ.สธ-สธ.  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖๖/๑๖๖)	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครง อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	ในป่า ชุมชน ตำบล ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างฝาย ชะลอน้ำ จุดผู้ใหญ่สุรีย หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์สว่าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จุดผู้ใหญ่สุรีย หมู่ที่ ๘ บ้านโพธิ์สว่าง ปริมาณงานฯ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ผนังกันสูง ๑.๓๐ เมตร พร้อมป้าย โครงการ (รายละเอียด ตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๘	โครงการตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	- เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลปรีอใหญ่	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



๔. ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์

๑) เพื่อราษฎรในท้องถิ่นมีความสมัครสมานสามัคคี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมอย่างมีความสุข

๔. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๔.๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบอุดหนุน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๖/๑๖๖	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศรีสะเกษที่ทำการปกครอง จังหวัดศรีสะเกษ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	อบต. ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

๔.๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๖/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเพิ่มศักยภาพอปพร. อบต.ปรีอใหญ่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๓/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมแผนป้อง กันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการอบรมผู้ชี้พิกฎัย อบต.ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๕/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ผู้ชี้พิกฎัย อบต.ปรีอใหญ่	๔๐,๐๐๐			อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๒/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ปีใหม่ อบต.ปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๕๒	๓๔๘	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการวัคซีนป้องกันเด็ก จมน้ำ (จากข้อบัญญัติฯ ๖๓ หน้าที่ ๑๐๗ (๑๗/๕๒) ข้อ ๑.๕)	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวัคซีนป้องกันเด็ก จมน้ำ อบต.ปรีอใหญ่	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล สงกรานต์  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๒/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อบต.ปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๒/๑๖๖)	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อบต.ปรีอใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เมื่อเกิดสาธารณภัยในตำบล ปรีอใหญ่กรณีการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัยภัยแล้ง ภัยหนาว ฝนทิ้งช่วง ไฟป่า โรคระบาด หรือเกิดการ ระบาดของแมลงศัตรูพืชทุก ชนิด ตลอดจนภัยอันเกิดจากการ ก่อการร้ายและภัยพิบัติอื่น ๆ อันเป็นสาธารณะไม่ว่าจะเกิด ขึ้นเอง หรือมีผู้ก่อให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	ในเขต ตำบล ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๘	โครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ในชุมชนและสถานศึกษา  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๒/๑๖๖	- เพื่อใช้ง่ายในการดำเนิน โครงการฝึกซ้อมระงับอัคคีภัย ในชุมชนและสถานศึกษา อบต.ปรีอใหญ่	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๙	โครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอา ชีวิตรอด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๔/๑๖๖	- เพื่อใช้ง่ายในการดำเนิน โครงการฝึกว่ายน้ำเพื่อเอา ชีวิตรอด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑๐	โครงการฝึกอบรมอาสา ป้องกันไฟป่าเพื่อรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๕/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกัน ไฟป่าเพื่อรักษาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อบต.ปรีอใหญ่	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๑	โครงการขบขี้ปลอดภัยสร้าง วินัยจราจร  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๑/๑๖๖	- เพื่อใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการขบขี้ปลอดภัยสร้าง วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

**๕. ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล**

**- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์**

- ๑) เพื่อพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคลในทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ด้านการศึกษาเพิ่มเติมให้กับบุคลากรฝ่ายข้าราชการและข้าราชการการเมือง
- ๒) เพื่อปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่
- ๓) เพื่อให้บริการประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และการบริหารองค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

**๕ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล**

**๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**งานบริหารงานทั่วไป**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๙/๑๖๖	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายก อบต.ปรีอใหญ่และกรณีเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง	๗๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๓๘๖	๓,๕๐๐	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ปรีอใหญ่	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม อบต. ปรีอใหญ่ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต. ปรีอใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการและศึกษาดูงาน นอกสถานที่	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพการปฏิบัติราชการและ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ภายใน ประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง อบต.ปรีอใหญ่	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๘/๑๖๖										

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ฝึกการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการ ดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐/๑๖๖										

งบอุดหนุน

งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุน ปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชา ชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและศูนย์ประสาน ราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอ ชูขันธุ์ งบประมาณประจำปี งบพ.ศ. ๒๕๖๕ โดย อบต.โสน เป็นผู้ดำเนินการ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วย เหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและศูนย์ ประสานราชการส่วนท้องถิ่น อำเภอชูขันธุ์ งบประมาณ ประจำปีงบพ.ศ. ๒๕๖๕ (โดยอุดหนุนให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลโสนเป็นผู้ดำเนิน)	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	อำเภอ ชูขันธุ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
	(จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๕/๑๖๖										

งบอุดหนุนส่วนราชการ

- อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชูชันธุ์ จังหวัดศรีสะเกษ ๘ โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการอุดหนุน การจัดงานเทศกาลปีใหม่ และงานกาชาด  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๖/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานเทศกาลปีใหม่ และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ของอำเภอชูชันธุ์ จังหวัด ศรีสะเกษ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	อำเภอ ชูชันธุ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๖/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	อำเภอ ชูชันธุ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรรามาธิบดีฯ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๖/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	อำเภอ ชุมชน	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕	๓,๐๐๐	-	๓,๐๐๐	อำเภอ ชุมชน	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตรฯ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	-	อำเภอ ขุนันธ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๖	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	-	อำเภอ ขุนันธ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๗	โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๗/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธี วันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ พระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตรฯ และ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	อำเภอ ชูขันธุ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๘	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬามวลชนด้านยาเสพติด "ตากะจะเกมส์"  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๘/๑๖๖)	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการจัดการแข่งขันกีฬา มวลชนด้านยาเสพติด ตากะจะเกมส์	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	อำเภอ ชูขันธุ์	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	โครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบล ปรือใหญ่	- เพื่อเบิกเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.ปรือใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

รายละเอียดบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ อำเภอชุมขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ( ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ )

๕ ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาล

๕.๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	แก้อื้อทำงานผู้บริหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ แก้อื้อผู้บริหาร จำนวน ๔ ตัว ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๐/๑๖๖)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๒	โต๊ะทำงานผู้บริหาร	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ โต๊ะผู้บริหาร จำนวน ๔ ตัว  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๓๑/๑๖๖)	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	อบต. ปรีอใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๓	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (๓๘ หน้า/นาที) (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๒/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (๓๘ หน้า/นาที) ๓ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๓/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA ๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(InkTankPrinter) (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๔/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถังฯ	๗,๕๐๐	-	-	อบต. ปรือใหญ่	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๖	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๕/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๗	สแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบที่ ๑  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๕๖/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ รายการ สแกนเนอร์ สำหรับ งานเก็บเอกสารระดับศูนย์ บริการ แบบที่ ๑	๑๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	กองคลัง	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๘	เครื่องอัดอากาศ ขนาด ๓๐๐ ลิตรต่อนาที  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๘/๑๖๖)	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการ เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที	๖๖,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนัก ปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต)	งบ ประมาณ	เบิกจ่าย	งบคง เหลือ	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๙	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ้าะ  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๖๙/๑๖๖	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๓ บ้านตาเบ้าะ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-
๑๐	โครงการจัดซื้อพร้อม ติดตั้งระบบกล้อง วงจรปิด(CCTV) หมู่ที่ ๕ บ้านปรือคันตะวันออก  (จากข้อบัญญัติฯ ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗๐/๑๖๖	เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) หมู่ที่ ๕ บ้านปรือคัน ตะวันออก	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	อบต. ปรือใหญ่	สำนักปลัด	ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕	/	-	-



## ส่วนที่ ๕

## ผลการประเมินยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ  
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๙.๔๕
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๔.๒๗
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๙.๖๔
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๙.๗๓
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๙.๔๕
๓.๔ วิสัยทัศน์	๔.๖๘
๓.๕ กลยุทธ์	๔.๕๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๔.๕๙
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๔.๕๕
๓.๘ แผนงาน	๔.๔๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๔.๕๐
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๔.๓๖
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๙๔.๒๓</b>

๒. ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	ค่าเฉลี่ย
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๙.๗๓
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๙.๗๓
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๙.๘๒
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๙.๙๑
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๔.๓๖
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๔.๙๑
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๔.๙๑
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๔.๙๑
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๔.๙๑
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๔.๙๑
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๔.๙๑
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	๔.๙๑
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๔.๙๑
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๔.๙๑
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๔.๗๓
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๔.๙๑
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๙๗.๓๖</b>



## ส่วนที่ ๖

### สรุปผล ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

#### ๑. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีการบรรจุโครงการพัฒนาตามแผนงานทั้งหมด ๔๓๘ โครงการ งบประมาณ ๑๒๓,๔๙๗,๒๙๐ บาท นายองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้รับอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากนายอำเภออุซันต์ และประกาศใช้เมื่อวันที่ กันยายน ๒๕๖๔ โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี

การใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๐๖ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๗๒,๖๐๔,๘๒๖ บาท ก่อหนี้ผูกพันและลงนามในสัญญา จำนวน ๑๐๖ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๖๐๔,๘๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และมีการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณตามโครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่ที่ดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละ ๑๐๐ เป็นโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โครงการอุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ฯลฯ

#### ๒. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปรือใหญ่

##### ๒.๑ ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

การนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาปฏิบัติ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยจะเห็นได้ว่า จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มีจำนวน ๔๓๘ โครงการ แต่นำมาปฏิบัติได้จริงเพียง ๑๐๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๑๘ ของโครงการทั้งหมด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่เหมาะสมในการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

##### ๒.๒ ข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณ

ควรเร่งรัด และกำชับให้เข้าของโครงการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ที่กำหนดไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

### ๓. ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่

๓.๑ ควรมีการระบุเหตุผลแห่งความล่าช้าของโครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด และเหตุผลของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินโครงการต่าง ๆ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๒ โครงการพัฒนามีโครงการที่ซ้ำซ้อนกันทำให้จำนวนโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนามีจำนวนมาก ซึ่งในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒ ๕๖๖ - ๒๕๗๐) ควรปรับเปลี่ยนโครงการที่สอดคล้องกันให้จำนวนโครงการมีความเหมาะสมมากขึ้น

๓.๓ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลทั่วไปในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ให้เป็นปัจจุบันและนำข้อมูลมาลงให้ครบถ้วนตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ

๓.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนร่วมทั้งการจัดสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งกับการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรมบริการสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย

### ๔. ปัญหาและอุปสรรค

๔.๑ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลปรีอใหญ่ ยังขาดบุคลากรที่มีทักษะ หรือความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน อันจะผลต่อการพัฒนา และการปรับปรุงการปฏิบัติราชการ อาทิ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านการช่าง (ไม่ว่าจะเป็นงานช่างโยธา งานสำรวจ งานช่างก่อสร้าง และอื่น ๆ ) และการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถสูงทางวิชาการ หรือความรู้เฉพาะด้าน ฯลฯ